Campanie construcţii 2015

Acțiunea nr.12 din Programul Cadru al Inspecției Muncii pe anul 2015

„Verificarea modului de respectare a cerintelor minime de securitate si sanatate in munca la lucrarile din domeniul constructiilor”.

Prin programul cadru de actiuni al Inspectiei Muncii Bucuresti, adaptat la nivelul inspectoratelor teritoriale de munca, a fost stabilita desfasurarea pe parcursul anului 2015, a unei actiuni de control specific Securitatii si Sanatatii in Munca, in domeniul constructiilor.

Actiunea se va desfasura in doua etape:

Etapa I- actiunea de instruire si informare, care se va desfasura in perioada februarie- martie 2015.

Etapa II-a.- actiunea de control, in perioada aprilie – noiembrie 2015.

Atasate sunt prezentate si tematicile, care cuprind cerintele legislative ce vor fi urmarite de catre inspectorii de munca, in controale care vor avea loc in perioada aprilie – noiembrie 2015.

Anexa 1A

CHECK-LIST
Acțiunea construcții - Lucrări de construcții

I.T.M. ……
DENUMIRE ÎNTREPRINDERE…….
OBIECTIV (şantier, adresa):……
COD CAEN LUCRĂRI ……
NUMĂR DE LUCRĂTORI ANGAJAȚI:……...

Nr. crt.	TEXT	CERINȚA IMPUSĂ DE LEGISLAȚIA SSM	Respectarea cerinței			SANCȚIONARE CONFORM	CUANTUM AMENDĂ CONTRAV.
			Da	Nu	Nu e cazul		
I.	**ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ**						
1.	Verificarea realizării măsurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare.	L 319/2006, art. 13, lit. n)				L 108/1999 rep. şi modif. art. 23 (1), lit. b)	5.000-10.000
2.	Verificarea realizării evaluării de riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională.	L 319/2006, art. 7, alin. 4, lit. a)				L 319/2006, art. 39(5)	3.500-7.000
3.	Verificarea realizării " Planului de prevenire şi protecție" bazat pe evaluarea riscurilor, inclusiv stabilirea măsurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific.	L 319/2006, art. 13, lit. b) Norma Metodologică de aplicare a L 319/2006, art. 105				L 319/2006, art. 39 (2)	5.000-10.000
4.	Verificarea realizării identificării şi evidenței zonelor cu risc	L 319/2006, art. 13, lit. k)				L 319/2006,	4.000-

	ridicat şi specific.					art. 39 (4)	8.000
5.	Asigurarea unei instruiri adecvate în domeniul securității şi sănătății pentru toți lucrătorii, consemnată în fişa de instruire individuală.	L 319/2006, art. 20 Norma Metodologică de Aplicare a L 319/2006, art. 81				L 319/2006, art. 39 (4)	4.000-8.000
6.	Verificarea efectuării examenului medical de medicina muncii anterior angajării şi periodic, anexarea fişei de aptitudine la "Fişa individuală de instruire.	L 319/2006, art. 13, lit. j) Norma Metodologică de Aplicare a L 319/2006, art. 81(4)				L 319/2006, art. 39 (4)	4.000-8.000
7.	Verificarea acordării de către angajator a echipamentului de protecție.	L 319/2006, art. 13, lit. r)				L 319/2006, art. 39 (2)	5.000-10.000
8.	Verificarea existenței instrucțiunilor proprii de securitate şi sănătate pentru toate activitățile desfăşurate efectiv.	L 319/2006, art. 13, lit. e)				L 319/2006, art. 39 (4)	4.000-8.000
9.	Verificarea asigurării măsurilor de prim ajutor, prin desemnarea şi instruirea personalului necesar.	L 319/2006, art. 10				L 319/2006, art. 39(6), lit. a)	4.000-8.000
II	**CERINȚE PRIVIND AMENAJAREA LOCURILOR DE MUNCĂ ŞI ECHIPAMENTE DE MUNCĂ**						
10.	Asigurarea, marcarea şi întreținerea căilor de acces şi de circulație şi marcarea acestor zone.	H.G. 1091/2006, art. 8, lit. a				L 319-2006 art. 39(9) lit. n	5.000-10.000
11.	Verificarea modului de proiectare şi de construcție a instalațiilor electrice de la locurile de muncă astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu sau explozie.	H.G. 1091/2006, A1, pct. 3, H.G. 1146/2006, A1, pct. 3.3.1., lit. b)				L 319-2006 art. 39(9) lit. g	5.000-10.000
12.	Verificarea asigurării mentenanței echipamentelor de muncă şi a instalațiilor electrice	HG 1146-2006 art. 5, A1, pct. 3.3.16.2. lit. b)				L 319-2006 art. 39(9) lit. m	5.000-10.000
13.	Verificarea modului în care echipamentele puse la dispoziție pentru lucrări temporare executate la înălțime asigură şi mențin	L 319/2006, art. 13, lit. q) H.G. 1146/2006, A2, pct. 4.4.1.1 - 2				L 319-2006 art. 39 (5)	3.500-7.000

	condiții de muncă sigure.						
14.	Verificarea modului în care sunt acordate şi folosite dispozitivele protecție împotriva căderilor	L 319/2006, art. 13, lit. q) H.G. 1146/2006, A2, pct. 4.1.4				L 319-2006 art. 39 (5)	3.500- 7.000
15	Verificarea modului în care sunt folosite scările în ceea ce priveşte fixarea sigură a acestora, stabilitatea in timpul lucrului şi asigurarea unei prinderi sigure a lucrătorului în timpul accesului pe scară	L 319/2006, art. 13, lit. q) H.G. 1146/2006, A2, pct. 4.2.1-3				L 319-2006 art. 39 (5)	3.500- 7.000
III	**UTILIZAREA INSTALAȚIILOR DE RIDICAT**						
16.	Instalațiile de ridicat (macarale, motostivuitoare, schelele autoridicătoare, ş.a.) • au avizul de funcționare de la IT-ISCIR	H.G. 1146/2006, anexa 4, PB2, pct. 7.1 lit. d) PT ISCIR R1-2010				L 319/2006 art. 39 (9) lit. l	5.000- 10.000
17.	• sunt manevrate de personal autorizat	HG 300/2006 modif., anexa 4, PB2, pct. 7.1 lit e PT ISCIR R1-2010 L 319/2006 art. 13 lit. i				L 319-2006 art. 39 (4)	4.000- 8.000
IV	**PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ELECTROCUTĂRII**						
18.	Verificarea modului în care au fost stabilite şi luate măsurile de protecție a lucrătorilor împotriva riscului de electrocutare prin atingere directă şi indirectă la locul de muncă.	HG 1091/2006, A1, pct.3 HG 1146/2006, A1, pct. 3.3.1.1., lit. a), 3.3.2.1-3, 3.3.3.1-2				L 319/2006 art. 39 (9) lit. f	5.000- 10.000
19.	Verificarea modului de certificare a echipamentelor de muncă pentru efectuarea lucrărilor sub tensiune	L 319/2006 art. 13 lit. q) O. ANRE 23/2011, art. 23, 35				L 319-2006 art. 39 (5)	3.500- 7.000

20.	Stabilirea modurilor de lucru prin care se efectuează intervenţiile asupra instalaţiilor şi echipamentelor electrice.	HG 1146/2006, A1, pct. 3.3.2.4,				L 319/2006 art. 39(9) lit. f	5.000-10.000
21.	Verificarea modului în care este asigurată protecţia împotriva electrocutării la echipamentele şi instalaţiile electrice de clasă	HG 1146/2006, A1, Pct. 3.3.12-14				L 319/2006 art. 39(9), lit. f	5.000-10.000
22	Verificarea modului în care mijloacele şi echipamentele electrice sunt verificate, înainte de utilizare, la punerea în funcţiune, după reparaţii sau modificări şi apoi periodic	HG 1146/2006, A1, Pct. 3.3.18				L 319/2006 Art. 39 (9)- lit. m	5.000-10.000
23.	Verificarea semnalizării şi îngrădirii instalaţiilor electrice existente în şantier. Verificarea legăturii la instalaţia de punere la pământ pentru echipamentele de munca electrice folosite pentru executarea diferitelor operaţii – existenţa buletinelor de măsurători.	HG 1146/2006, A1 – Pct. 3.3.1.1-3 HG 300/2006 modif. A 4 – PB2, Pct 2.1				L 319/2006 Art. 39 (9)- lit. f	5.000-10.000
V	**LUCRUL LA ÎNĂLŢIME**						
24.	Verificarea utilizării echipamentelor de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecţie colectivă, cum sunt balustradele solide (suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară), platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime si care sa nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări.	HG 1146/2006 anexa nr.2, pct 4.1.4 HG 300/2006 modif, Anexa 4 –PB2, Pct 5.1, 5.2 L 319/2006 Art.13- lit q				L 319/2006 Art. 39(5)	3.500-7.000
25.	Verificarea modului în care se controlează schelele, de către o persoană competentă, înainte de utilizarea lor, la intervale periodice, după o perioadă de neutilizare, ori în alte circumstanţe care le-ar putea afecta rezistenţa sau stabilitatea	HG300/2006 modif. A4, PB2, pct. 6.3				L 319/2006 Art. 39 (9)- lit. m	5.000-10.000
26.	Verificarea modului de concepere, construire şi întreţinere a	HG 300/2006 modif A4 –PB2				L 319/2006	4.000-

	schelelor nestandardizate (ex.din lemn), pentru a evita prăbuşirea sau deplasarea lor accidentală. Verificarea planului de montare, utilizare şi demontare a schelei	Pct 6.1. HG 1146-2006 anexa 2, pct 4.3.2 L 319/2006,Art.13 lit. a				Art. 39(4)	8.000
28.	Verificarea modului în care sunt protejate şi utilizate platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte.	HG 1146/2006 A2 pct.4.3.4 HG 300/2006 modif A4 –PB2 Pct 6.2.				L 319/2006 Art. 39(9), lit. s	5.000- 10.000
29.	Schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare.	HG 1146-2006 A2, pct.4.3.3 HG 300/2006 modif A4 – PB2 Pct 6.5. L 319/2006,Art.13 lit q				L 319/2006 Art. 39(5)	3.500- 7.000
30.	Scările trebuie amplasate în aşa fel încât să se asigure stabilitatea lor în timpul utilizării. Scările portabile se sprijină pe un suport stabil, rezistent, de dimensiuni adecvate şi imobil astfel încât treptele trebuie să rămână orizontale	HG 1146-2006 A2, pct.4.2.1				L 319/2006 Art. 39(9),lit s	5.000- 10.000
31.	Alunecarea picioarelor scărilor portabile trebuie să fie împiedicată în timpul utilizării lor fie prin fixarea părţii superioare sau inferioare a lonjeroanelor, fie prin dispozitive antiderapante sau prin alte soluții cu eficacitate echivalentă.	HG 1146-2006 A2, pct.4.2.2 L 319/2006,Art.13 lit. q				L 319/2006 Art. 39(5)	3.500- 7.000
32.	Scările trebuie să fie utilizată de aşa manieră încât să permită lucrătorilor să dispună, în orice moment, de o prindere cu mâna şi de un sprijin sigur. În special, dacă o greutate trebuie transportată manual pe scară, aceasta nu trebuie să împiedice menținerea unei prinderi cu mâna sigure.	HG 1146-2006 A2, pct.4.2.3 L 319/2006,Art.13 lit. a				L 319/2006 Art. 39(5)	3.500- 7.000

Completat

Inspector de muncă ……..……
Inspector de muncă …….

Anexa 2A

CHECK-LIST
Acțiunea construcții - Lucrări de săpături

I.T.M. ……
DENUMIRE ÎNTREPRINDERE…….
OBIECTIV (şantier, adresa):……
COD CAEN LUCRĂRI ……
NUMĂR DE LUCRĂTORI ANGAJAȚI:……...

Nr. crt.	TEXT	CERINȚA IMPUSĂ DE LEGISLAȚIA SSM	Respectarea cerinței			SANCȚIONARE CONFORM	CUANTUM AMENDĂ CONTRAV.
			Da	Nu	Nu e cazul		
LUCRĂRI DE SĂPĂTURI							
1.	Verificarea existenței măsurilor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului (prin sprijine, taluzări sau alte mijloace corespunzătoare)	HG 300/2006 modif. Anexa 4 – PB2 Pct 10.1. L 319/2006, Art. 13, lit. a)				L 319/2006, Art. 39 (4)	4.000-8.000
2.	Verificarea existenței căilor sigure pentru intrarea şi ieşirea din zona de excavații.	HG 300/2006 modif. Anexa 4 – PB2 Pct 10.3. L 319/2006, Art. 13, lit. a)				L 319/2006, Art 39 (4)	4.000-8.000
3.	Verificarea respectării distanței suficiente față de excavații a grămezilor de pământ, materialelor şi vehiculelor în mişcare.	HG 300/2006 modif. Anexa 4 – PB2 Pct 10.4. L 319/2006. Art. 13, lit. a)				L 319/2006,. Art. 39 (4)	4.000-8.000
4.	Verificarea asigurării ventilației corespunzătoare, care să asigure o atmosferă respirabilă în toate posturile de lucru şi existența instrucțiunilor de utilizare a instalației de ventilație	HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 10.1. lit.c L 319/2006, Art. 39 (9) – lit. s				L 319/2006 Art. 39 (9)–lit. s	5.000-10.000

Completat Inspector de muncă …… Inspector de muncă ……